

# Collegebericht

Datum	5 juli 2019
Onderwerp	Planning Verbeteren fietsverbinding Leidsevaartweg
Aanleiding	Vraag commissie Ruimte 13 juni 2019
Portefeuillehouder	Annelies van der Have / Nicole Mulder

Bij de begrotingsbehandeling 2017 heeft uw raad via amendement besloten de uitvoering van het project Verbeteren fietsvoorzieningen Leidsevaartweg naar voren te halen: uitvoering in 2019 i.p.v. 2020. In het voorjaar van 2018 is de voorbereiding daartoe gestart (zie 699900 en 700529).

De voorbereiding is opgedeeld in een *noordelijk deel* en een *zuidelijk deel*. In de uitvoering zijn dit ook twee projecten. Het zuidelijk deel komt eerst in uitvoering

*Zuidelijk deel:* Asfaltering fietspad Leidsevaartweg-Zuid (tussen station en Bennebroek). Lopende de voorbereiding werd subsidie in het kader van “Kleine Infrastructuur” voor dit project verworpen. Vervolgens is het project in het kader van een nieuwe subsidieregeling “Uitvoeringsregeling fietsknelpunten Noord-Holland 2018” aangemeld. Via deze regeling is in december 2018 een maximale bijdrage voor het project toegekend van € 907.500. Daarvoor moet de uitvoering op 30 november 2020 gereed zijn.

Bij de voorbereiding van het zuidelijk deel bleek al snel dat voor een goede opsluiting van het fietspad de beschoeiingen langs de sloten vervangen en verzwaard moeten worden. Het onderzoek hiernaar heeft veel tijd gekost, waardoor uitvoering in 2019 niet meer haalbaar bleek.

Inmiddels ligt er een concept-Voorlopig Ontwerp voor zowel de beschoeiingen als de asfaltering. Dit plan kan op korte termijn aan de bewoners en de bedrijven aan de Leidsevaartweg worden voorgelegd. De reacties kunnen worden meegenomen in het Voorlopig Ontwerp dat in september en oktober bestuurlijk kan worden vastgesteld.

De planning van dit project is nu als volgt:

	Jun '19	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan '20	....	Apr	....	Okt
Vorbereiding project												
Behandeling concept-VO in college												
Informatie bewoners en reactietermijn												
Vaststelling plan College												
Vaststelling plan Cie												
Besteksgereed maken												
Aanbesteding												
Gunning												
Uitvoering												

*Noordelijk deel:* Verbeteren fietsvoorziening Leidsevaartweg-Noord (tussen Westelijke Randweg en Zandvoortselaan). De gedachten gaan hier uit naar omvorming tot fietsstraat. Bij de planvorming is een participatie-groep betrokken, waarmee een aantal overleggen zijn gevoerd. Het Voorlopig Ontwerp kan worden uitgewerkt zodra dit participatietraject is afgerond. De verwachting is dat in de zomer een afrondend gesprek met deze groep kan plaatshebben en dat vervolgens inrichtingsvoorstellen aan het college kunnen worden voorgelegd.

# Collegebericht

In onderstaande planning is er vanuit gegaan dat het Voorlopig Ontwerp na het participatietraject eerst aan de commissie wordt voorgelegd (in oktober) alvorens het voor inspraak wordt vrijgegeven. Na inspraak wordt het concept-definitief ontwerp nog eens aan de commissie (maart 2020?) voorgelegd.

	Jun '19	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan '20	Feb	Mrt	Apr.	Mei
Vorbereiding project												
Afronden participatietraj.												
Behandeling concept VO in college												
Behandeling concept VO in commissie												
Inspraak												
Maken DO												
Vaststelling plan in college												
Vaststelling plan in commissie												

Het bestek kan in het voorjaar van 2020 worden afgerond en de aanbesteding is voor de vakantie. Het werk kan dan starten direct nadat het zuidelijk deel gereed is (oktober 2020).