

Overzicht besteding krediet uitvoeringsprogramma Visie winkelcentra Heemstede (per 1-1-2020)

Maatregel	Raming ` april 2017	Werkelijke kosten	Geraamd voor uitvoering 2020	Stand van zaken
Ruimtelijke ordening				
1a. Vestigingsbeleid detailhandel Raadhuisstraat & Binnenweg	-	-		De voorbereidende inventarisatie is in 2019 uitgevoerd. Deze informatie wordt in het tweede kwartaal van 2020 vevat in een korte notitie aan de raad.
1b. Vestigingsbeleid detailhandel Jan van Goyenstraat	-	-		Er is een aantal bijeenkomsten gehouden met de ondernemers en omwonenden over de zorgen en wensen ten aanzien van het vestigingsbeleid. De hieruit te destilleren lijn zal in het eerste kwartaal van 2020 worden besproken met de ondernemers en omwonenden en zal vervolgens in het tweede kwartaal van 2020 worden voorgelegd aan de raad.
2. Herontwikkeling Binnendoor e.o.	-	-		Doorlopende actie
3. Regelgeving horeca en terrassen	-	-		Bestemmingsplan vastgesteld door de raad op 31 oktober 2019. Tegen het vaststellingsbesluit is beroep aangetekend bij de Raad van State. Daarnaast wordt een aanpassing van de APV-voorschriften opgesteld in het 1 ^e kwartaal van 2020.
4. Opwaardering IJzeren brug e.o. - Inrichting terras hoek Zandvaartkade- Binnenweg (tegenover Kaldi)	€ 30.000	€ 0		De verdere uitwerking van dit programma-onderdeel is stopgezet wegens gebrek aan draagvlak bij omwonenden en ondernemers.
Verkeer				
1a. + 1b. Bewegwijzering winkelgebieden Raadhuisstraat & Binnenweg, Jan van Goyenstraat en Zandvoortselaan-west - Opstellen en uitwerken bewegwijzeringsplan;	€ 15.000	€ 6.800		Project is uitgevoerd

- Nieuwe bebording (incl. plaatsing);	€ 50.000	€ 15.041,40	€ 5.000	Project in oorspronkelijke omvang is uitgevoerd. Onder andere vanwege gebruikmaken van bestaande panelen zijn de kosten beperkt gebleven. In aanvulling hierop worden nog 1 bord en 2 panelen aangepast in januari 2020. Voor de laatste aanpassingen is een bedrag benodigd van ca. € 5.000.
- Dynamische bewegwijzering parkeerlocaties	PM	-		
2. Opheffen afslagverboden Binnenweg-noord	-	-		Project is uitgevoerd
3. Parkeerduur langsparkeren Raadhuisstraat & Binnenweg - Aanpassing parkeerautomaten en digitale parkeerapparatuur; - Verlaging parkeertarief	€ 2.000	PM		Project moet nog worden uitgevoerd. Kosten zijn afhankelijk van het uiteindelijke voorstel dat in het kader van het gemeentebrede onderzoek naar het parkeerbeleid aan de raad wordt gedaan. De planning voor dit traject volgt in het eerste kwartaal van 2020.
4a. Optimaliseren parkeren Raadhuisstraat & Binnenweg - Realisatie kleine verbeteringen	€ 10.000	€ 8.656		Project is uitgevoerd
4b. Optimaliseren parkeren Jan van Goyenstraat - Verduidelijken bebording blauwe zone	€ 1.000	€ 882		Project is uitgevoerd
4c. Optimaliseren parkeren Zandvoortselaan-west - Indeling parkeervakken; - Langsparkeerstrook Roemer Visscherplein	€ 3.500 € 30.000	€ 1.465 € 18.340,85		Project is uitgevoerd Project is uitgevoerd
5. Vergroten verkeersveiligheid Raadhuisstraat & Binnenweg - Oversteekvoorzieningen;	€ 10.000	€ 18.700	€ 7.500	Reeds uitgegeven is € 18.700 (incl. de uitvoering van de nieuwe zebra variant locatie Binnenweg (Dekamarkt). Een nieuwe variant voor de locatie Raadhuisstraat moet nog worden uitgevoerd.

- Blindegeleidelijnen;	€ 40.000		€ 40.000	<p>Daarvoor is naar verwachting € 7.500 nodig (gebaseerd op de kosten voor de locatie Binnenweg. Bij een eventueel noodzakelijke aanpassing van de weginrichting kan dit bedrag nog hoger worden).</p> <p>Deze oversteekplaats is in december 2019 schetsmatig op tekening uitgewerkt, incl. consequenties voor het auto- en fietsparkeren ter plaatse. Deze uitwerking kan besproken worden met de WCH. Vervolgens kan in het 1e kwartaal van 2020 uitvoering plaatsvinden.</p> <p>In het 1e kwartaal van 2020 wordt het plan schetsmatig op tekening uitgewerkt. Deze uitwerking kan dan besproken worden met de WCH en de specifieke plaatselijke organisatie voor Blinden en Slechtzienden.</p> <p>Vervolgens wordt in het tweede kwartaal van 2020 het vervolgtraject (werkvoorbereiding en – uitvoering) gerealiseerd. Naar inschatting is het volledige geraamde bedrag voor uitvoering benodigd.</p>
- Verbreding fietssuggestiestrook, incl. verduidelijking belijning bestaande fietssuggestiestrook;	€ 20.000	€ 27.066,30		Project is uitgevoerd
- Bebording "Auto te gast"	€ 5.000	€ 0		Uitgevoerd (Bebording herschikt, aangevuld uit eigen voorraad en uitgevoerd door eigen serviceteam).
6. Verkeersregulering IJzeren brug - Vervanging bebording; - Aanbrengen markering (haaiantanden)	€ 150 € 1.000	€ 585 -		Kosten meegenomen in onderdeel 5 (Oversteekvoorzieningen Binnenweg/Raadhuisstraat).
7a. Optimaliseren fietsparkeren Raadhuisstraat & Binnenweg - Fietsparkeervoorzieningen ontmoetingsplein;	€ 15.000	€ 10.445,50	€ 5.000	€ 10.445,50 t.b.v. de aankoop van de fietsvoorzieningen reeds betaald. Nog

- Fietsparkeervoorzieningen overig	€ 3.750		€ 2.500	<p>€ 5.000 nodig voor plaatsing. Hierover is reeds overleg geweest met de WCH en uitvoering geschiedt in januari 2020.</p> <p>In het overleg is door WCH gevraagd om een variant met enkele fietsvakken t.p.v. het ontmoetingsplein en het pleintje bij de dorpspomp i.p.v. de standaard toegepaste nietjes. Er is geen bezwaar tegen deze oplossing, omdat dit meer flexibiliteit op deze plekken biedt bijvoorbeeld voor het houden van evenementen. In december 2019 zijn de vakken schetsmatig op tekening uitgewerkt. Deze uitwerking kan dan besproken worden met de WCH. Vervolgens kan in februari 2020 het vervolgtraject in gang gezet worden incl. uitvoering. De kosten hiervan worden ingeschat op ca. € 2.500.</p>
7b. Optimaliseren fietsparkeren Jan van Goyenstraat				
- Fietsparkeervoorzieningen winkelgebied;	€ 6.300	€ 3.631		Uitvoering is geschied door eigen serviceteam
- Verplaatsen fietstulips	€ 150	€ 0		Wordt uitgevoerd in januari 2020. Geschiedt door eigen serviceteam.
- Verplaatsen bank en afvalbak	€ 200	€ 0		
7c. Optimaliseren fietsparkeren Zandvoortselaan-west				
- Aanpassen parkeerstrook;	€ 6.000	-		Projecten zijn uitgevoerd. Kosten meegenomen in onderdeel 4c (optimaliseren parkeren Zandvoortselaan-West).
- Fietsparkeervoorzieningen winkelgebied;	€ 3.400	-		
Overig				
1. Schoon, heel en veilig winkelgebieden				
- Onderhoud winkelgebieden;	-	-		Kosten ten laste van het jaarlijkse onderhoudsbudget
- Vervangen boomspiegels Binnenweg	€ 18.000	€ 20.491,17		Project is uitgevoerd

2a. Versterken ontmoeten en verblijven Raadhuisstraat & Binnenweg (groen) - Bollen ontmoetingspleinen (incl. onderhoud); - Hanging baskets (inclusief onderhoud)	n.v.t. n.v.t.	n.v.t. n.v.t.		Jaarlijks terugkerende actie. Kosten ten laste van structureel onderhoudsbudget
2b. Versterken ontmoeten en verblijven Raadhuisstraat & Binnenweg (zitmeubilair) - Vervangen hout bestaande banken; - Aanbrengen nieuwe zitelementen; - Aanpassen bestaande zithoeken	€ 10.000 € 7.875 € 2.000	€ 0 € 7.145 € 375		Huidige banken opgeknapt door eigen serviceteam. Project daarmee uitgevoerd Nog plaatsen door eigen serviceteam. (NB. Op de Binnenweg lijkt bij nader inzien (zie ook bij de fietsparkeervoorzieningen) te weinig ruimte voor de reeds aangekochte extra stoelen. Plaatsing op het plein voor Plein 1 of in de Jan v. Goyenstraat zijn haalbare alternatieven.) Project is uitgevoerd.
2c. Versterken ontmoeten en verblijven Jan van Goyenstraat (groen) - Bollen kopeinden (inclusief onderhoud); - Hanging baskets (inclusief onderhoud)	n.v.t. n.v.t.	n.v.t. n.v.t.		Jaarlijks terugkerende actie. Kosten ten laste van structureel onderhoudsbudget
2d. Versterken ontmoeten en verblijven Zandvoortselaan-west - Hanging baskets (inclusief onderhoud); - Bollen kopeinden (inclusief onderhoud);	n.v.t. n.v.t.	n.v.t. n.v.t.		Jaarlijks terugkerende actie. Kosten ten laste van structureel onderhoudsbudget

- Inrichting hoek brug	€ 3.000	€ 0		Project is uitgevoerd door eigen serviceteam
2e. Versterken ontmoeten en verblijven De Glip - Bollen kopeinden (inclusief onderhoud);	n.v.t.	n.v.t.		Jaarlijks terugkerende actie. Kosten ten laste van structureel onderhoudsbudget
3. Actieve acquisitie winkel/ en horecabedrijven	-	-		Doorlopende actie
4. Gerichtte communicatie en marketing - Inhuren expertise villagemarketing; - Plattegronden winkelgebied	€ 10.000 € 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Project is uitgevoerd Er wordt een onderzoek opgestart naar hoe om te gaan met reclame en aankondigingen in abri's, etc. in het kader van de te vernieuwen contracten hiervoor. Het is wenselijk om nu de discussie over de plattegronden, c.q. evenementenaankondigingen hierbij mee te nemen. Voorgesteld wordt het gereserveerde budget beschikbaar te houden.
Totalen	Krediet	Uitgaven	Geraamd, nog uit te geven	
	€ 313.325	€ 149.624,22	€ 70.000	
Onderzoek Biz centrum		€ 10.000		In de najaarsnota 2019 is vastgelegd de kosten voor Heemstede uit het krediet voor het Uitvoeringsprogramma te betalen.

Kanttekening:

Apart is een krediet van € 18.000 aangevraagd voor de aanschaf elektrische stofzuiger voor de winkelgebieden (maatregel "Reiniging winkelgebieden") in verband met de afwijkende afschrijvingstermijn.