

Bijlage A: Stappenplan per school

| Fase | Omschrijving | Verantwoordelijk | Besluitvorming gemeente |
|---------------------------|--|--|--|
| Krediet | Op basis van de planning uit het IHP autoriseert de raad op voorstel van het college het totaalkrediet. | Gemeente | Raad |
| Start | Conform de planning uit het IHP dient het schoolbestuur in het jaar voorafgaand aan de start van de bouw een plan in. In dit plan omschrijft het schoolbestuur het project op hoofdlijnen o.a.: onderwijsvisie, nieuwbouw/renovatie, behoefte en invulling tijdelijke huisvesting, invulling kinderopvang en de te volgen werkwijze (waaronder wijze van aanbesteden en verantwoording). Ook wordt beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de wijkfunctie. In de aanvraag is een participatie-/communicatieparagraaf opgenomen waarin staat beschreven op welke wijze: <ul style="list-style-type: none"> • leerlingen • ouders en • omwonenden bij het project worden betrokken. In deze paragraaf wordt de rolverdeling bij participatie/communicatie tussen school en gemeente en de afstemmingsmomenten opgenomen. De wensen van de gemeente met betrekking tot het plan bv. op het gebied van energietransitie worden ook in deze fase ingebracht. De afspraken worden vastgelegd in een bouwheerovereenkomst met o.a. de wederzijdse verplichtingen, de planning, overlegmomenten en de betaalcondities. | Schoolbestuur Schoolbestuur en gemeente | College B&W <ul style="list-style-type: none"> • Besluit beschikbaar stellen krediet • Beschikking voorbereidingskrediet • Bouwheerovereenkomst |
| Programma van Eisen (PvE) | De school stelt een PvE op waarin alle wensen en eisen voor het schoolgebouw staan. | Schoolbestuur | Ambtelijke toetsing/afstemming |
| Architect keuze | Het schoolbestuur kiest een architect die op basis van het PvE het bouwkundig plan ontwerpt. | Schoolbestuur | Ambtelijke toetsing/afstemming |
| Schetsontwerp | Architect maakt ontwerp/lay-out op basis van PVE en stedenbouwkundige kaders. | Schoolbestuur | Ambtelijke toetsing/afstemming |
| Voorlopig ontwerp (VO) | Op basis van het PvE wordt het VO gemaakt. Met een planning, investeringskostenraming, risicoanalyse en toets aan WRO. | Schoolbestuur | Ambtelijke toetsing/afstemming |
| Definitief ontwerp (DO) | Het VO wordt definitief en omvat een definitieve planning en een bouwkostenbegroting. | Schoolbestuur | Ambtelijke toetsing/afstemming |
| Second opinion DO | Schoolbestuur biedt het DO ter goedkeuring aan gemeente aan. Gemeente legt het voor een second opinion voor aan een extern bureau. | Gemeente | College B&W |
| Krediet | Het DO wordt (na positieve second opinion) voor besluitvorming (goedkeuring plan plus beschikbaar stellen krediet) voor besluitvorming gereed gemaakt. | Gemeente | College B&W na zienswijze cie. <ul style="list-style-type: none"> • Beschikking krediet |
| Omgevingsvergunning | Noodzakelijke vergunningen worden aangevraagd. | Schoolbestuur | College B&W en/of raad afhankelijk van procedure |
| Aanbesteding | Schoolbestuur als aanbestedende dienst zet procedure voor aanbesteding in gang. | Schoolbestuur | Ambtelijke toetsing/afstemming |
| Gunning | Wanneer de aanbesteding binnen het beschikbaar gestelde krediet blijft, neemt het schoolbestuur het gunningsbesluit. | Schoolbestuur | Ambtelijke toetsing/afstemming |
| Uitvoering | Project wordt gerealiseerd cf. bestek en contract. | Schoolbestuur | Ambtelijke toetsing/afstemming |
| Oplevering | Proces verbaal van de oplevering. | Schoolbestuur | Ambtelijke toetsing/afstemming |
| Eindafrekening | Na oplevering dient schoolbestuur financiële verantwoording in. | Schoolbestuur | College B&W <ul style="list-style-type: none"> • Definitieve beschikking |
| Feestelijke opening | | Schoolbestuur | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|